B

ΑΛΛΑΓΕΣ R15 – R20 (05/11/2026)

- Ντουλάπες χωνευτές: δωματίων 0,60 · πλυντηρίου 0,70
- T1-05 ως 1,38 (+0,03 περιθώριο) · T3-06 μένει (ισοπαχείς λαμπάδες) · W2.06 → 1,38–2,38
- Υπν.1: χωρίς κουτί – ξυλουργικό συνέχεια ντουλάπας ως τον β. τοίχο
- T2-05 → T2N-02 (1 φύλλο προς ντουλάπα) · διάδρομος χωλ 1,00
- Λουτρά: πάγκος 0,50 · λεκάνη · γυάλινο διαχωριστικό 0,70 · ντους 0,70–1,00
- Αλουμίνια στη μέση του τοίχου: T3 και στις δύο παραστάδες
- Πόρτες: ανοίγουν μέσα στον χώρο (Υπν.1, λουτρά, Υπν.2)
- W2.07 μέσα στο τοιχείο K2: κενό 0,60×0,90 στον ξυλότυπο (ποδιά +1,50)
- Θερμοπρόσοψη: 10 cm διαμερίσματα · 5 cm κλιμακοστάσιο / πυρήνας
- T6 15 cm · μέτωπο ανελκυστήρα T10 25 cm (= τοιχεία), πόρτα 0,90 · εξώστης Υπν.2 ως 2,70
- Πόρτες σε γυψοσανίδα: ορθοστάτες UA 2 mm (Knauf) · είσοδος UA 100
- T7-02: ισοπαχείς παραστάδες – λουτρό γονέων σε 25 (T7-03), πόρτα Υπν.1 3,30–4,10 σε 10 cm
- Πόρτα εισόδου 1,00 (5,30–6,30, μεντεσές βόρεια) · R18/R19: λουτρό +10 cm (T7-01 4,80–5,05) · ντους λουτρού 0,80, γονέων 1,00 · T9-02 καταργήθηκε, T3-05 λεπτή (ξυλουργικό 0,40) · T6-02 από 9,55
- Αλυσίδες διαστάσεων μέσα στους χώρους




ΕΡΓΟ	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΒΑΣΗ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15 Εργοδότης: INTERKAT Α.Ε. · Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.	**ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ – Β΄ ΟΡΟΦΟΣ** Είδη τοιχοποιιών · διαστάσεις χάραξης · κουφώματα · εξώστες Β΄ ΟΡΟΦΟΣ – Β1	Βάση: κάτοψη Α-10-2F (μελέτη εφαρμογής) · ξυλότυποι Σ · R14 + αλλαγές 05/11	**T-01** **Κλίμακα 1:60 · Α3** 07/11/2026 · R21


T1 Εξωτερική οπτοπλινθοδομή

1:4

πάχος 25 cm



θερμομονωτικό τούβλο κάθετων οπών 25 cm · θερμοπρόσοψη 10 cm έξω · επένδυση Τ3 μέσα όπου σημειώνεται




Τοίχοι: T1-01, T1-02, T1-03, T1-04, T1-05, T1-06, T1-07, T1-08, T1-09, T1-10, T1-11, T1-12

Μήκος 9,52 m · επιφάνεια ≈ 27,6 m²


T4 Έρκερ – απλή οπτοπλινθοδομή

1:4

πάχος 11 cm



απλό τούβλο 6οπο 9 × 12 × 19 δρομικό ≈ 11 cm · σταθερή η εξωτερική παρειά · θερμοπρόσοψη 10 cm έξω




Τοίχοι: T4-01, T4-02, T4-03, T4-04, T4-05, T4-06, T4-07, T4-08, T4-09, T4-10, T4-11, T4-12, T4-13, T4-14, T4-15

Μήκος 12,02 m · επιφάνεια ≈ 34,8 m²


T5 Οπτοπλινθοδομή πυρήνα

1:4

πάχος 10 cm



θερμομονωτικό τούβλο κάθετων οπών 10 cm · γύρω από τον πυρήνα (ανελκυστήρας – ηλεκτροστάσιο)




Τοίχοι: T5-01, T5-02

Μήκος 1,90 m · επιφάνεια ≈ 5,5 m²


T10 Μέτωπο ανελκυστήρα

1:4

πάχος 15 cm



θερμομονωτικό τούβλο κάθετων οπών 15 cm · μέτωπο φρεατίου εκατέρωθεν της πόρτας 0,90 · στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ παρειά της δοκού μετώπου του φρεατίου (Δ5.1 25/40 στον Σ3, x 11,05–11,30) → x 11,15–11,30, σε όλους τους ορόφους (R21 / ισόγειο R09, Γιάννης 07/11) · θέση πόρτας προς επιβεβαίωση από τον προμηθευτή




Τοίχοι: T10-01, T10-02

Μήκος 0,70 m · επιφάνεια ≈ 2,0 m²


T3 Επένδυση τοίχου

1:4

πάχος 5,5 cm



σκελετός 30 · 2 × γυψοσανίδα 12,5 · στις εσωτερικές παρειές των Τ1 – ΟΧΙ όπου πλακάκι ή ντουλάπα, ΟΧΙ στα έρκερ



Τοίχοι: T3-01, T3-02, T3-03, T3-04, T3-05, T3-06, T3-07, T3-08, T3-09, T3-10

Μήκος 7,43 m · επιφάνεια ≈ 21,5 m²


T9 Επένδυση υποστυλώματος

1:4

πάχος 2,5 cm



κόλλα + 1 × γυψοσανίδα 12,5 (ένα φύλλο) · στις παρειές υποστυλωμάτων μέσα στα διαμερίσματα – ΟΧΙ όπου πλακάκι ή ντουλάπα




Τοίχοι: T9-01, T9-03, T9-04, T9-05

Μήκος 5,45 m · επιφάνεια ≈ 15,8 m²


T2 Χώρισμα γυψοσανίδας

1:4

πάχος 10 cm



2 × γυψοσανίδα 12,5 · σκελετός CW 50 · 2 × γυψοσανίδα 12,5 · εσωτερικά χωρίσματα · ανθυγρή γυψοσανίδα στην πλευρά των λουτρών · ανοίγματα πορτών με ορθοστάτες UA 50 (2 mm)




Τοίχοι: T2-01, T2-02, T2-04, T2-06, T2-07, T2-08

Μήκος 9,70 m · επιφάνεια ≈ 28,1 m²


T2N Χώρισμα γυψ. – πλευρά ντουλάπας

1:4

πάχος 8,75 cm



1 × γυψοσανίδα 12,5 (πλευρά ντουλάπας) · σκελετός CW 50 · 2 × γυψοσανίδα 12,5 · όπου η μία παρειά βλέπει σε ντουλάπα: ένα φύλλο αρκεί (κανόνας R15)




Τοίχοι: T2N-01, T2N-02

Μήκος 2,85 m · επιφάνεια ≈ 8,3 m²


T2A Χώρισμα γυψοσανίδας 15

1:4

πάχος 15 cm



2 × γυψοσανίδα 12,5 · σκελετός CW 100 + πετροβάμβακας · 2 × γυψοσανίδα 12,5 · λουτρό γονέων / χωλ · υπνοδωμάτια · ανοίγματα πορτών με ορθοστάτες UA 100 (2 mm)




Τοίχοι: T2A-01

Μήκος 1,80 m · επιφάνεια ≈ 5,2 m²


T7 Τοίχος λεκάνης WC

1:4

πάχος 25 cm



2 × γυψοσανίδα 12,5 · σκελετός CW 50 · κενό 12 cm (καζανάκι γυψοσανίδας στον σκελετό + κατακόρυφη στήλη Ø110, έξοδος Ø90) · σκελετός CW 30 · 2 × γυψοσανίδα 12,5 · ΟΛΟΙ οι τοίχοι λεκανών · ανθυγρή προς το λουτρό · στην πλευρά ντουλάπας 1 φύλλο · ανοίγματα πορτών με ορθοστάτες UA 50 (2 mm)




Τοίχοι: T7-01, T7-02, T7-03

Μήκος 3,95 m · επιφάνεια ≈ 11,5 m²


T6 Τοίχος κλιμακοστασίου

1:4

πάχος 15 cm



2 × γυψοσανίδα 12,5 πυράντοχη · σκελετός CW 100 + πετροβάμβακας · 2 × γυψοσανίδα 12,5 πυράντοχη · προς κοινόχρηστους χώρους · 15 cm · άνοιγμα πόρτας εισόδου (ασφαλείας) με ορθοστάτες UA 100 (2 mm) κατά Knauf




Τοίχοι: T6-01, T6-02, T6-03

Μήκος 5,09 m · επιφάνεια ≈ 14,8 m²


T8 Τοίχος shaft

1:4

πάχος 10 cm



πλαίσιο + ανοιγόμενα φύλλα γυψοσανίδας · μέτωπο shaft ηλεκτρολογικών



Τοίχοι: T8-01

Μήκος 1,35 m · επιφάνεια ≈ 3,9 m²

Επιφάνειες ενδεικτικές: μήκος × ύψος 2,90 m (τελικό δάπεδο – πλάκα) – οι τοίχοι ορίζονται μεταξύ ανοιγμάτων, χωρίς αφαίρεση κασών. Τ3 = επένδυση στην εσωτερική παρειά των Τ1 · Τ9 = περίμετρος υποστυλώματος × ύψος. R15: Τ2Ν = 1 φύλλο στην πλευρά ντουλάπας (Τ2Ν-01, Τ2Ν-02) · Τ7-01 1 φύλλο προς Υπν.1.

ΕΡΓΟ

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15
Εργοδότης: INTERKAT Α.Ε. · Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΙΔΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ – Β΄ ΟΡΟΦΟΣ
Είδη τοιχοποιιών · Β΄ ΟΡΟΦΟΣ – Β1
τομές 1:4 · μήκη – εμβαδά ανά είδος

ΒΑΣΗ

Βάση: κάτοψη τοιχοποιιών Τ-01 · κάτοψη Α-10-2F

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Τ-02
Κλίμακα 1:4 · Α3
07/11/2026 · R21

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ – Β΄ ΟΡΟΦΟΣ – Β1

τετραγωνικά ανά τυπολογία τοίχου · Η = 2,90 m (τελικό δάπεδο – κάτω παρειά πλάκας) · μήκη στον άξονα, χωρίς αφαίρεση κουφωμάτων · R21

	Τύπος	Περιγραφή	Πάχος cm	Τοίχοι	Μήκος m	Επιφάνεια m²
ΤΟΥΒΛΑ						
	T1	Εξωτερική οπτοπλινθοδομή	25	12	9,52	**27,6**
	T4	Έρκερ – απλή οπτοπλινθοδομή	11	15	12,02	**34,8**
	T5	Οπτοπλινθοδομή πυρήνα	10	2	1,90	**5,5**
	T10	Μέτωπο ανελκυστήρα	15	2	0,70	**2,0**
	Σύνολο τουβλα					**70,0 m²**
ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ						
	T2	Χώρισμα γυψοσανίδας	10	6	9,70	**28,1**
	T2N	Χώρισμα γυψ. – πλευρά ντουλάπας	8,8	2	2,85	**8,3**
	T2A	Χώρισμα γυψοσανίδας 15	15	1	1,80	**5,2**
	T7	Τοίχος λεκάνης WC	25	3	3,95	**11,5**
	T6	Τοίχος κλιμακοστασίου	15	3	5,09	**14,8**
	T8	Τοίχος shaft	10	1	1,35	**3,9**
	Σύνολο χωρισματα γυψοσανιδας					**71,7 m²**
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
	T3	Επένδυση τοίχου	5,5	10	7,43	**21,5**
	T9	Επένδυση υποστυλώματος	2,5	4	5,45	**15,8**
	Σύνολο επενδυσεις					**37,4 m²**
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ Β1					**179,1 m²**

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ (ETICS)

10 cm στις όψεις των διαμερισμάτων · 5 cm στο κλιμακοστάσιο / πυρήνα · ύψος 3,10 m (με τη μετώπη πλάκας) · καθαρά = όψη − κουφώματα + λαμπάδες/ανώφλια

Ζώνη	Μήκος όψης m	Μικτά m²	Κουφώματα m²	Λαμπάδες m²	Καθαρά m²
ETICS 10 cm – διαμερίσματα	39,72	123,1	−28,7	+6,2	**100,6**
ETICS 5 cm – κλιμακοστάσιο / πυρήνας	8,50	26,4	−0,9	+0,5	**25,9**
Σύνολο ETICS					**126,5 m²**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΨΗΣ

• Θέσεις τοίχων και ανοιγμάτων όπως η κάτοψη A-10-2F (Rev.11). Διαστάσεις στο τούβλο / μπετό, χωρίς τη θερμοπρόσοψη (κίτρινη λωρίδα 10 cm).

• ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ (R15/R16): δωματίων βάθος 0,60 · πλυντηρίου 0,70. Οι τοίχοι / πεσσοί που τις πλαισιώνουν έχουν ακριβώς το βάθος της ντουλάπας (T2N-02 0,70)· μόνο στον T1-05 περιθώριο +0,03 (ως 1,38). Πίσω και δίπλα σε ντουλάπα καμία επένδυση T3 / T9, ΕΚΤΟΣ παραστάδων κουφωμάτων.

• ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (R16): τοποθετούνται στη μέση του τοίχου· οι λαμπάδες πρέπει να είναι ισοπαχείς και από τις δύο πλευρές → επένδυση γυψοσανίδας T3 και στις δύο παραστάδες κάθε κουφώματος (T3-06 στον T1-05 μένει, δίπλα στη ντουλάπα).

• T1-05: κόπηκε στο 1,38 (ντουλάπα Υπν.2 0,60 + 0,03). Το W2.06 (1,00×2,40) μετατοπίζεται 7 cm βόρεια: 1,38–2,38 (εγκρίθηκε από τον ιδιοκτήτη 05/11 – να ενημερωθεί ο αρχιτέκτονας).

• Υπν.1 (R18): λουτρό +10 cm → T7-01 στο 4,80–5,05, ντουλάπα 0,60 στο x 4,20–4,80 (y 0,80–3,25) ανάμεσα στον T2-01 και την K2· 10 cm πεσσός μεταξύ κάσας (4,10) και μετώπου ντουλάπας. Το κενό προς τον βόρειο τοίχο ΔΕΝ κτίζεται: ξυλουργικό που συνεχίζει τη ντουλάπα (βιβλιοθήκη / κομοδίνο), βάθος 0,40 ενιαίο (4,20 → 4,60 = γυμνό τοιχείο K2 και παρειά T3-05), πλάτος 0,635. Ο T9-02 (κολλητή γυψοσανίδα K2) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και η T3-05 λέπτυνε (παρειά 4,60) – κρύβονται από το ξυλουργικό. Πόρτα 3,30–4,10.

• ΤΟΙΧΟΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΕ ΝΤΟΥΛΑΠΑ: 1 φύλλο γυψοσανίδας στην πλευρά της ντουλάπας (T2N-01, T2N-02 · T7-01 πλευρά Υπν.1).

• ΛΟΥΤΡΑ: σχεδιάζονται μόνο πάγκος νιπτήρα βάθους 0,50, λεκάνη και ένα γυάλινο διαχωριστικό ντους 0,70. Ντους 0,80–1,00: λουτρό γονέων 1,00, λουτρό 0,80 (Γιάννης 05/11). Λουτρό (καθαρό 1,35 × 2,45 μετά το +10 cm): ντους βόρεια 1,35×0,80 (y 0,80–1,60), γυαλί 0,70 στο y 1,60 από τον T7-01, λεκάνη στον T7-01 (y 2,00), πάγκος 5,05–5,55 × 2,40–3,25. Λουτρό γονέων: ντους 1,00×0,90 στη δυτική εσοχή (W2.09), γυαλί 0,70 στο x 1,20 από τον νότιο τοίχο.

• ΤΟΙΧΟΙ ΛΕΚΑΝΗΣ T7: 2 γυψ. + CW 50 (καζανάκι γυψοσανίδας) + κενό 12 + CW 30 + 2 γυψ. = 25 cm. T7-01 (R18): x 4,80–5,05, παρειά λουτρού 5,05 (λουτρό +10 cm προς Υπν.1). T7-02: σταθερή η παρειά του Υπν.1, μήκος 1,90–3,15 (ως την παρειά του λουτρού).

• ΟΠΟΥ ΠΛΑΚΑΚΙ Ή ΝΤΟΥΛΑΠΑ: χωρίς γυψοσανίδα σε τούβλο / μπετό. Επενδύσεις T3 / T9 σε ενιαίο επίπεδο, χωρίς δόντια.

• W2.07 (λουτρό, 0,60×0,90, ποδιά +1,50 από Τ.Δ.): το παράθυρο βρίσκεται ΜΕΣΑ στο τοιχείο K2 (x 5,50–6,10). Το κενό 0,60 × 0,90 κρατιέται ΑΠΟ ΤΩΡΑ στον ξυλότυπο του τοιχείου (στάθμες +1,50 … +2,40 από το τελικό δάπεδο Β΄, δηλ. ≈ +8,40 … +9,30). Να ενημερωθεί ο στατικός (Κόγιας) για την οπή στο τοιχείο.

• ΠΟΡΤΕΣ (R16/R17): ανοίγουν μέσα στον χώρο που εξυπηρετούν. Υπν.1 μεντεσές δυτικά στη γωνία (3,30), λουτρό μεντεσές ανατολικά (6,30), λουτρό γονέων μεντεσές ανατολικά (1,90) ώστε να μένει ελεύθερη η είσοδος του ντους, Υπν.2 μεντεσές νότια (4,25). ΙΣΟΠΑΧΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΔΕΣ σε κάθε πόρτα (R17): λουτρό γονέων 1,20–1,90 σε T7 25 cm και από τις δύο πλευρές (T7-03 1,05–1,20 + T7-02 1,90–3,15) · Υπν.1 3,30–4,10 σε τοίχο 10 cm (T2A-01 ως το 3,25 δυτικά, T2-01 ανατολικά).

• T6-02 ξεκινά από την παρειά του T6-01 (x 9,55) – κλειστή γωνία (R18). T5-01 κόβεται στην άκρη του εξώστη (x 11,45) με επιστροφή T5-02 στο τοιχείο του ασανσέρ. Υποστυλώματα (σκούρο γκρι) κατά Σ5. Εξώστες από την κάτοψη A-10-2F.

• ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (R21 – Γιάννης 07/11: «οι Τ10 να μικρύνουν να γίνουν 0,15 και να είναι στη μέση πλευρά του δοκαριού, σε όλους τους ορόφους»): μέτωπο φρεατίου T10-01 / T10-02 τούβλο 15 cm στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ παρειά της δοκού μετώπου του φρεατίου (στον ξυλότυπο ισογείου Σ3 η Δ5.1 25/40 στο x 11,05–11,30 με εσωτερική παρειά 11,30 = καθαρή παρειά φρεατίου – ίδια διάταξη στον Σ5) → x 11,15–11,30, 0,35 το καθένα, εκατέρωθεν της πόρτας ορόφου 0,90 (y 3,60–4,50)· τα άκρα των τοιχείων 25 του φρεατίου (11,05) προεξέχουν 0,10 στο πλατύσκαλο. (R19 τα είχε 25 cm περασιά με τα τοιχεία.) Καθαρό φρεάτιο 1,80 × 1,60. Θέση / πλάτος πόρτας και καθαρές διαστάσεις ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ από τον προμηθευτή του ανελκυστήρα πριν το κτίσιμο. T6-01 / T6-03 σε 15 cm (x 9,40–9,55). Πόρτα εισόδου (ασφαλείας) 1,00: άνοιγμα y 5,30–6,30, T6-03 5,15–5,30, μεντεσές βόρεια (5,30) – ανοίγει μέσα και διπλώνει στον βόρειο τοίχο (R20).

• ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΡΤΩΝ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ (Knauf): ύψος τοίχου 2,90 > 2,60 → σε ΚΑΘΕ πόρτα οι παραστάδες από ορθοστάτες UA 2 mm (UA 50 στα T2 / T2N / T7, UA 100 στα T2A / T6) με γωνιακά στηρίγματα Knauf πάνω-κάτω (2 βύσματα το καθένα), πρέκι από UA / CW και αρμοί γυψοσανίδας ≥ 15 cm από την παραστάδα. Όρια φύλλου: UA 50 ≤ 50 kg · UA 75 ≤ 75 kg · UA 100 ≤ 100 kg. Πόρτα εισόδου (ασφαλείας, ~80–100 kg): UA 100 στον T6 (15 cm) + ψευτόκασα του προμηθευτή βιδωτή στα UA· αν το φύλλο > 100 kg, διπλό UA (κουτί).

• ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ: 10 cm στις όψεις των διαμερισμάτων (κίτρινη λωρίδα) · 5 cm στο κλιμακοστάσιο / πυρήνα (T5-01, T5-02, τοιχείο ανελκυστήρα, T1-08 – ανοιχτή κίτρινη λωρίδα). Οι διαστάσεις της κάτοψης είναι χωρίς τη θερμοπρόσοψη.

ΕΡΓΟ	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΒΑΣΗ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15 Εργοδότης: INTERKAT Α.Ε. · Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.	**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ – Β΄ ΟΡΟΦΟΣ** Τετραγωνικά ανά τυπολογία τοίχου · θερμοπρόσοψη 10 / 5 cm Β΄ ΟΡΟΦΟΣ – Β1	Βάση: κάτοψη τοιχοποιιών T-01 · είδη T-02	**T-03** **— · A3** 07/11/2026 · R21